

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Letto, approvato e sottoscritto.  
IL COMMISSARIO  
F.to (Dott. Franco Amicone)



IL SEGRETARIO  
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Per copia conforme all'originale  
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno  
02 AGO 2019 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi  
dell'art. 47 dello Statuto compreso il primo giorno.

IL SEGRETARIO  
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Vasto, li \_\_\_\_\_



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 02.08.2019 N. 384

**Oggetto:** Diga di ponte Chiauci sul Trigno – Opere di completamento – Lotto 9 – Sistemazione ammasso roccioso – CUP: I67B16000610001 – Approvazione Stato di Avanzamento della concessione e rendicontazione di spesa al 31.07.2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno due del mese di Agosto alle ore 13,00 in Vasto presso la sede consortile, il Dott. Franco Amicone, assistito dalla Dott.ssa Anna Maria Marchetti, con funzione di segretario, ha adottato la seguente Deliberazione:

**RICHIAMATA** la deliberazione Commissariale n. 145 del 14.06.2017 con la quale è stato approvato l'atto di Convenzione per l'affidamento in concessione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan Abruzzo" in relazione all'intervento "Completamento dei lavori della diga di Chiauci";

**RICHIAMATA** la deliberazione Commissariale n. 147 del 19.06.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

**RICHIAMATA** la deliberazione Commissariale n. 96 del 27.03.2018 con la quale è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'ATI Edilflorio srl – F.lli Persia S.r.l., con sede legale in via Casetta n. 3/C – Vasto (CH), per l'importo complessivo pari ad € 1.880.094,87, di cui, € 1.841.802,09 per lavori ed € 38.292,78 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 413.620,87;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Commissariale n. 295 del 14.06.2019 con la quale è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico a seguito dell'aggiudicazione della gara;

**RICHIAMATA** la deliberazione commissariale n. 366 del 26.07.2019 con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori per € 1.002.327,63;

**VISTA** la relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 31.07.2019, allegata alla presente per farne parte integrante;

**PRESO ATTO** che da suddetta relazione risulta che lo stato di avanzamento della concessione al 31.07.2019 dei lavori di che trattasi è pari ad € 1.355.620,68 e che l'importo totale liquidato al 31.07.2019 è pari ad € 659.793,51, come di seguito riportato:

voci di quadro economico (delibera n.295 del 14/06/2019)	STATO AVANZAMENTO CONCESSIONE	TOTALE LIQUIDATO	importo di QE	% avanzamento della concessione	% avanzamento della liquidazione
A LAVORI	1.002.327,63 €	306.500,46 €	1.880.094,87 €		
<b>TOTALE LAVORI LIQUIDATO</b>	<b>1.002.327,63 €</b>	<b>306.500,46 €</b>	<b>1.880.094,87 €</b>	<b>53%</b>	<b>16%</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE					

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

B1) LAVORI IN ECONOMIA	- €	- €	42.518,71 €	0%	0%
B2) RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI E RELATIVE RELAZIONI (D.P.R. 207/10 art 16 punto b2)	62.400,00 €	62.400,00 €	65.095,41 €	96%	96%
B3) IMPREVISTI (art 16 comma 1 lettera b4 DPR 207/10)	- €	- €	124.906,43 €	0%	0%
B4) ALLACCI	- €	- €	61.500,00 €	0%	0%
B5) ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Indennizzi, pratiche, frazionamenti)	- €	- €	100.000,00 €	0%	0%
B6) SPESE TECNICHE (8% di (a1 + a2))			199.850,29 €	0%	0%
B6.1) PROGETTAZIONE	99.925,15 €	99.925,15 €	99.925,15 €	100%	100%
B6.2) DIREZIONE LAVORI	4.927,62 €	4.927,62 €	49.962,57 €	10%	10%
B6.3) COORDINAMENTO SICUREZZA (in fase di progettazione ed esecuzione)	24.229,45 €	24.229,45 €	37.471,93 €	65%	65%
B6.4) INCENTIVO	- €	- €	12.490,64 €	0%	0%
B7) SPESE PER COMMISSIONE AGGIUDICATRICE E REDAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITO DI GARA	17.557,35 €	17.557,35 €	21.561,59 €	81%	81%
B8) COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	- €	- €	24.981,29 €	0%	0%
B9) BONIFICA BELLICA E SICUREZZA (art.28 D.Lgs. 81/2008 - D.Lgs. 81/2008)	- €	- €	40.000,00 €	0%	0%
B10) ELABORAZIONE PIANO E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	17.573,39 €	17.573,39 €	30.000,00 €	59%	59%
B11) PROVE DI LABORATORIO (art 16 comma 1 lettera b11 DPR 207/10)	- €	- €	35.000,00 €	0%	0%
B12) SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE (supporto al RUP, Rendicontazione finanziaria ecc) (1% di (a1 + a2))	7.500,00 €	7.500,00 €	24.981,29 €	30%	30%
B13) SPESE PER IVA			583.107,78 €	0%	0%
B13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% di A)	67.430,10 €	67.430,10 €	413.620,87 €	16%	16%
B13.2) IVA PER SPESE TECNICHE (22%)	32.190,36 €	32.190,36 €	43.967,06 €	73%	73%
B13.3) IVA PER SPESE VARIE (22%)	19.559,63 €	19.559,63 €	125.519,84 €	16%	16%
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE LIQUIDATO</b>	<b>353.293,05 €</b>	<b>353.293,05 €</b>	<b>1.353.502,79 €</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>
C) ONERI PER INVASO SPERIMENTALE E PROCEDURE DI COLLAUDO (IVA COMPRESA)	- €	- €	148.368,58 €	0%	0%
D) ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI CONTENZIOSI - 10% valore del contratto (TOT. A) (art.4 comma 7 dell'Atto di Convenzione)	- €	- €	188.009,49 €	0%	0%

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>1.355.620,68 €</b>	<b>659.793,51 €</b>	<b>3.569.975,73 €</b>	<b>38%</b>	<b>18%</b>
-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------	------------

**RICHIAMATA** la delibera commissariale n. 112 del 14.03.2019 di approvazione del bilancio di Previsione Esercizio 2019;

**VISTI** i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

**VISTI** il Decreto Regionale di nomina n. 96 del 30.11.2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, e i Decreti di proroga del commissariamento n. 66 del 22.12.2017, n. 95 del 28.12.2018 e n. 48 del 28.06.2019;

con i poteri conferitigli dai citati D.P.G.R.A.,

**DELIBERA**

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo stato di Avanzamento della concessione al 31.07.2019 dei lavori Diga di ponte Chiauci sul Trigno – Opere di completamento – Lotto 9 – Sistemazione ammasso roccioso – CUP: I67B16000610001, per € 1.355.620,66;
3. di approvare la rendicontazione delle spese sostenute al 31.07.2019 relativa ai lavori Diga di ponte Chiauci sul Trigno – Opere di completamento – Lotto 9 – Sistemazione ammasso roccioso – CUP: I67B16000610001, per € 659.793,51;
4. di rimettere la presente deliberazione al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti.



Il Commissario regionale  
F.to (Dott. Franco Amicone)