



CONSORZIO DI
BONIFICA SUD-VASTO
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO
per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio

Contrada Sant'Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 97 del 18/06/2024

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Reg. TUE 1305/2013 – Misura 04 – Sottomisura 4.3 – Intervento 4.3.1 Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input – Domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 84250282229 - "Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue-potabili-industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno – LOTTO 2 - Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti", - CUP I35E18000160009 - CIG 7908614AB9 –DL 50/2022 e s.m.i. - Approvazione Stato Finale, Certificato di pagamento n. 3 – Liquidazione

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- in data 25.01.2018 la società Floew S.r.l. di Vasto (CH) ha presentato proposta di project financing per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue – potabili – industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno" ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con deliberazione commissariale n.470 del 11.12.2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in parola l'ing. Francesco Lamparelli, Capo Settore Tecnico del Consorzio di Bonifica Sud;
- con deliberazione commissariale n. 249 del 15.05.2019 è stata indetta la gara per l'"Affidamento in Concessione, mediante Finanza di Progetto, della progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e sfruttamento economico, delle "Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue – potabili – industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno", sulle infrastrutture idriche di competenza del Consorzio – CIG 7908614AB9 - CUP I35E18000160009", per un valore complessivo di € 7.031.307,75, suddiviso in due lotti di seguito riportati:
 - Lotto 1: "Tratto_1 Recupero energetico delle sovrappressioni delle acque di prima derivazione" da realizzarsi nei Comuni di Civitanova del Sannio (IS) e Chiauci (IS) in loc. Tesa, il cui valore individuale il canone d'uso annuo stimato in € 4.808.574,04, di cui € 16.874,65 per oneri della sicurezza;
 - Lotto 2 (lavori): "Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti" da realizzarsi nei Comuni di San Giovanni Lipioni (CH), Tufillo (CH), Fresagrandinaria (CH), Lentella (CH), Cupello (CH), San Salvo (CH) e Vasto (CH) per un importo complessivo di € 2.222.733,71, di cui € 7.826,58 per oneri della sicurezza;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea n.2019/S 097-236230 del 22.05.2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° Serie Speciale – n.59 del 22.05.2019 e sui quotidiani e siti internet secondo le modalità di legge;
- con deliberazione commissariale n. 521 del 09.12.2019 sono stati approvati i verbali di gara e si è preso atto della proposta di aggiudicazione a favore della ditta Floew S.r.l. di Vasto (CH), per un canone d'uso annuo pari all'84% del controvalore in denaro dell'energia prodotta al netto degli utilizzi di centrale dell'impianto, e per l'importo complessivo dei lavori del lotto 2 pari ad € 1.840.730,50, di cui € 1.832.730,50 di lavori e € 7.826,58 per oneri della sicurezza;

- con determinazione Dirigenziale n. DPD018/513 del 23 dicembre 2019 il Servizio "Sviluppo della Competitività e fondo di solidarietà" della Regione Abruzzo ha disposto la concessione del finanziamento della domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 84250282229 presentata da questo Consorzio di Bonifica in risposta al bando pubblico per l'attivazione della Misura M04 –INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - Tipologia d'intervento "4.3.1. - Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input", adottato con Det. Dir. n. DPD018/514 del 01/10/2018 dal medesimo servizio, per l'importo massimo di € 2.649.330,66, IVA compresa;
- con determinazione Dirigenziale n. DPD018/519 del 23 dicembre 2019 il Servizio "Sviluppo della Competitività e fondo di solidarietà" della Regione Abruzzo ha disposto la liquidazione dell'anticipo del contributo concesso con determinazione DPD018/513 del 23 dicembre 2019, per l'importo di € 794.799,20;
- con deliberazione commissariale n.70 del 16.03.2020, in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso dei requisiti da parte dell'impresa aggiudicataria auto dichiarati in sede di gara, è stata sancita l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- in data 24.09.2020 è stato sottoscritto, tra questo Consorzio di Bonifica e la ditta aggiudicataria Floew S.r.l. il contratto d'appalto Rep. n. 4432, dinanzi al notaio dott. Stefano Anzideo di Pescara, registrato a Pescara il 24.09.2020 al n. 8032, serie 1T;
- l'Ing. Francesco Lamparelli, con nota prot. 3659 del 16.12.2020, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal 18.01.2021, accolte con deliberazione commissariale n. 2 del 05.01.2021
- con deliberazione commissariale n. 5 del 21.01.2021, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Francesco Lamparelli, il sottoscritto Direttore dell'Ente;
- con determinazione direttoriale n. 8 del 25.01.2021 è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi degli artt. 24 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Gilda Buda – Capo Ufficio Tecnico di questo Consorzio di Bonifica, in sostituzione dell'Ing. Francesco Lamparelli;
- in data 08.11.2021 il Direttore dei lavori, Ing. Gilda Buda, ha provveduto alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 49/2018, in atti d'ufficio;
- con determinazione direttoriale n. 57 del 01.04.2023 è stato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 redatto in data 28.02.2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Gilda Buda, per un importo complessivo al netto del ribasso contrattuale di € 500.913,68, oltre IVA di Legge;
- con la medesima determinazione n. 57/2022 è stata disposta la liquidazione del certificato di pagamento n. 1 emesso in data 23.03.2022 dell'importo complessivo di € 608.059,11, di cui € 498.409,11 per credito dell'impresa, ed € 109.650,00 per IVA al 22%;
- con determinazione direttoriale n. 37 del 21.03.2023 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 del contratto d'appalto Rep. n. 4432, stipulato dinanzi al notaio dott. Stefano Anzideo di Pescara con la ditta Floew S.r.l., registrato a Pescara il 24.09.2020 al n. 8032, serie 1T, relativo ai lavori denominati "Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue - potabili - industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno - Lotto n. 2 Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti" (CIG 7908614AB9 - CUP I35E18000160009);
- con la medesima determinazione n. 37/2023 è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento in parola per l'importo complessivo invariato del finanziamento pari ad € 2.649.330,66, come di seguito:

A	LAVORI:		POST GARA e a seguito di perizia di variante suppletiva
A.1	IMPORTO DEI LAVORI (comprensivo di oneri per la sicurezza)	TOT.A.1	1.845.763,28 €
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI (comprese nelle lavorazioni)	TOT.A.2	
A.3	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI (non soggetti a ribasso)	TOT.A.4	7.826,58 €
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A.1-A.3)	TOT.A.5	1.837.936,70 €
A	TOTALE LAVORI	TOT. A	1.845.763,28 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		

B.1	RILIEVI, INDAGINI ED ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ECC.		
B.2	ALLACCI A SERVIZI PUBBLICI		6.150,01 €
B.3	PUBBLICITÀ E SPESE DI GARA		- €
B.4	ESPROPRIAZIONI		- €
B.5	IMPREVISTI		87.003,75 €
B.6	SPESE GENERALI E TECNICHE 5% su A)	5%	92.288,16 €
B.6.1	SPESE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE		- €
B.6.2	ANALISI COSTI CONSORZIO		- €
B.6.3	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)		- €
B.7	IVA		426.561,75 €
B.7.1	IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% di A)	22%	406.067,92 €
B.7.2	IVA PER SERVIZI IN APPALTO (22% di B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	22%	20.493,83 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	TOT. B	612.003,67 €
C	ECONOMIE	TOT C	191.563,71 €
D	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		2.649.330,66 €

- in data 24.03.2023 con nota prot. 983 si è provveduto a comunicare la redazione della suddetta perizia al Servizio dello Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo;
- in data 6.10.2023 è stata presentata da questa Amministrazione la Domanda di variante n. 34280036004 rilasciata sul portale S.I.A.N.;
- con determinazione Dirigenziale n. DPD018/436 del 3 agosto 2023 il Servizio "Competitività agricoltura" della Regione Abruzzo ha autorizzato la proroga straordinaria di fine lavori a tutto il 31.12.2023;
 - nelle more della formale autorizzazione da parte del Servizio Regionale competente alla variante proposta, vista la scadenza della concessione di finanziamento come sopra indicata: il Direttore dei Lavori, Ing. Gilda Buda, ha redatto lo Stato di Avanzamento finale dei Lavori n.2 a tutto il 22.09.2023 per l'importo totale di € 1.845.763,29, al netto del ribasso d'asta, e tutti gli atti contabili a norma di legge;
 - in data 20.10.2023 il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, ha emesso il Certificato di pagamento n.2 dell'importo complessivo di € 1.632.512,93, di cui € 1.338.125,35 per credito dell'impresa, ed € 294.387,58 per IVA al 22%;
- con determinazione Dirigenziale n. DPD018/704 del 29 novembre 2023 il Servizio "Competitività agricoltura" della Regione Abruzzo ha autorizzato questo Consorzio di Bonifica Sud all'attuazione della variante proposta:
 - mediante all'utilizzo delle economie accantonate sul nuovo quadro economico allegato alla Domanda di variante n. 34280036004 rilasciata sul portale S.I.A.N.;
 - in conformità alle procedure previste nella vigente normativa in materia di compensazione dell'aumento dei prezzi delle opere pubbliche;
 - alle condizioni riportate nel vigente Manuale delle procedure al paragrafo 5.1 recante "Autorizzazione di varianti per aumento dei prezzi di mercato";
- con determinazione direttoriale n. 200 del 20/12/2023 è stato approvato lo Stato di Avanzamento finale dei Lavori n.2 redatto in data 22.09.2023 dal Direttore dei Lavori, Ing. Gilda Buda, relativo alla Domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 84250282229 - CUP I35E18000160009 - CIG 7908614AB9, per un importo complessivo al netto del ribasso contrattuale di € 1.344.849,60, oltre IVA di Legge ed il relativo Certificato di Pagamento n.2 emesso in data 20.10.2023 dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, dell'importo complessivo di € 1.632.512,93, di cui € 1.338.125,35 per credito dell'impresa, ed € 294.387,58 per IVA al 22%;

- con la medesima determinazione direttoriale 200/2023 è stata disposta la liquidazione ed autorizzato il pagamento in favore della stessa ditta Floew S.r.l. di Vasto (CH), dell'importo di € 412.512,75 (IVA inclusa), quale acconto dell'importo del II Certificato di Pagamento dei lavori e della relativa fattura n. 08 del 18/12/2023 dell'importo di € 1.632.512,93, IVA inclusa, acquisita al protocollo consortile n. 4312 del 22.12.2023;
- con determinazione Dirigenziale n. DPD018/64 del 08 marzo 2024 il Servizio "Competitività - Ufficio Uso efficiente della Risorsa Idrica" del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo ha autorizzato un'ulteriore proroga straordinaria di fine lavori a tutto il 30 giugno 2024, termine ultimo per la presentazione della domanda finale di pagamento, pena decadenza dai benefici;
- con determinazione direttoriale n. 89 del 31/05/2024 è stata disposta la liquidazione ed autorizzato il pagamento in favore della stessa ditta Floew S.r.l. di Vasto (CH), dell'importo di € 1.220.000,18 (IVA inclusa), quale saldo dell'importo del II Certificato di Pagamento dei lavori e della relativa fattura n. 08 del 18/12/2023;
- con determinazione direttoriale n. 94 del 14/06/2024 sono stati approvati e liquidati, ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 26, comma 6 bis, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i. il certificato di pagamento 1BIS, emesso in data 15/06/2022, per l'importo di € 113.086,47, ed il certificato di pagamento 2BIS, emesso in data 24/11/2023, per l'importo di € 212.044,36;

PRESO ATTO CHE in data 27/12/2023 il Direttore dei Lavori, Ing. Gilda Buda, ha redatto la Relazione sul conto finale dal quale si evince un credito netto dell'Impresa pari ad € 10.568,01, oltre IVA di legge;

RILEVATO CHE, come si evince dalla relazione sul conto finale del 27/12/2023 redatta dal Direttore dei Lavori, i lavori medesimi si sono svolti in conformità alle norme contrattuali;

DATO ATTO CHE in data 27/12/2023 il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha emesso il Certificato di pagamento n. 3 - Stato Finale dell'importo complessivo di € 12.892,97 di cui € 10568,01 per credito dell'impresa, ed € 2.324,96 per IVA al 22%;

RITENUTO, conseguentemente, di poter procedere all'Approvazione dello Stato Finale redatto dal Direttore dei lavori in data 22/09/2023 e della Relazione sul conto finale redatta in data 27/12/2023 dei lavori "Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue – potabili – industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno", CUP I35E18000160009, di cui al contratto d'appalto sottoscritto in data 24.09.2020, dinanzi al notaio Stefano Anzideo di Pescara e registrato a Pescara il 24.09.2020 al n. 8032, serie 1T;

RICORDATO CHE

- a seguito di procedura esecutiva n. 11/2020 RGE proposta da HERA COMM Srl contro lo scrivente Consorzio di Bonifica, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale Civile di Vasto, ha disposto di assegnare il pagamento, salvo esazione, alla società creditrice HERA COMM la somma di € 861.005,14 a parziale soddisfo del pignoramento effettuato in data 03.01.2020 sul conto corrente acceso presso la filiale di Vasto della UBI Banca S.p.A., nei limiti dell'importo precettato di € 1.177.726,92.
- il predetto importo di € 861.005,14 fa riferimento a diversi finanziamenti pubblici aventi destinazione vincolata ed assegnati a questo Consorzio ed in particolare per € 794.799,20 a valere sui fondi P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - Bando Pubblico sottomisura Mis 4.3. adottato con Det. Dir. n. DPD018/514 del 01/10/2018 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura - Tipologia d'intervento "4.3.1. - Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input". – Domanda di pagamento n. 94270171153 - CUA 01803490695 – CUP n. I35E18000160009;

VISTA la fattura n. 11IDR del 17/06/2024, rimessa dalla ditta Floew S.r.l. dell'importo di € 12.892,97;

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata ditta FLOEW S.r.l., protocollo INPS_40819358, con scadenza validità al 30/08/2024, in atti d'ufficio;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 19/03/2024 con le quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024;

PRESO ATTO che la spesa trova copertura nelle somme previste nel Quadro Economico dell'intervento in oggetto, approvato con Determinazione Direttoriale n. 37 del 21/03/2023, relativo all'intervento "Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue – potabili – industriali dei territori ricompresi nel

bacino idrografico del Trigno – LOTTO 2 – Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti” – alla voce “Spese generali tecniche”;

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 12/06/2024, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato assegnato al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per l’annualità 2024;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”;

DETERMINA

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di prendere atto ed approvare la Relazione sul Conto finale redatto in data 27/12/2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Gilda Buda dal quale risulta un credito in favore dell’impresa appaltatrice pari ad € 10.568,01, oltre IVA di legge;
3. di prendere atto ed approvare il Certificato di pagamento n. 3 - Stato Finale emesso in data 27/12/2023 dal sottoscritto Responsabile del Procedimento, dell’importo complessivo di € 12.892,97, di cui € 10.568,01 per credito dell’impresa ed € 2.324,96 per IVA al 22%;
4. di impegnare in favore della ditta Floew S.r.l. di Vasto (CH), titolare del contratto d’appalto sottoscritto in data 24.09.2020, dinanzi al notaio Stefano Anzideo di Pescara e registrato a Pescara il 24.09.2020 al n. 8032, serie 1T, la somma di € 12.892,97 sul capitolo di spesa n. 81/25 “Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue-potabili-industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno - Lotto 2 - Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti. PSR Abruzzo 2014-2020 (Rif. Cap.E. 38.24)” del Bilancio di Previsione 2024, accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
5. di disporre, per le motivazioni esposte, la liquidazione in favore della ditta Floew S.r.l. di Vasto (CH), titolare del contratto d’appalto sottoscritto in data 24.09.2020, dinanzi al notaio Stefano Anzideo di Pescara e registrato a Pescara il 24.09.2020 al n. 8032, serie 1T del certificato di pagamento n. 3 del 27/12/2023 dell’importo complessivo di € 12.892,97 di cui € 10.568,01 per credito dell’impresa ed € 2.324,96 per IVA al 22%, a saldo della fattura n. 11IDR del 17/06/2024, autorizzandone, altresì, il pagamento;
6. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Tommaso Valerio
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data _____ all'albo pretorio del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti*", ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Maria Marchetti