

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 02.08.2019 N. 386

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
F.to (Dott. Franco Amicone)



IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno
02 AGO 2019 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto.

IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Vasto, li _____



Oggetto: Atto di convenzione del 19.06.2017 per l'affidamento in concessione per l'attuazione degli investimenti del MASTERPLAN per l'Abruzzo – Completamento dei lavori della diga di Chiauci – Approvazione Stato di Avanzamento della concessione e rendicontazione di spesa al 31.07.2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno due del mese di Agosto alle ore 13,00 in Vasto presso la sede consortile, il Dott. Franco Amicone, assistito dalla Dott.ssa Anna Maria Marchetti, con funzione di segretario, ha adottato la seguente Deliberazione:

RICHIAMATA la deliberazione Commissariale n. 145 del 14.06.2017 con la quale è stato approvato l'atto di Convenzione per l'affidamento in concessione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan Abruzzo" in relazione all'intervento "Completamento dei lavori della diga di Chiauci";

RICHIAMATA la deliberazione Commissariale n. 383 del 02.08.2019 con la quale sono stati approvati lo stato di avanzamento della concessione e la rendicontazione delle spese al 31.07.2019 per i lavori "Diga di ponte Chiauci sul Trigno – Opere di completamento – Lotto 12 – Studio di messa in sicurezza delle opere a valle – Definizione dell'assetto idraulico - CUP: I47B16000340001";

RICHIAMATA la deliberazione Commissariale n. 384 del 02.08.2019 con la quale sono stati approvati lo stato di avanzamento della concessione e la rendicontazione delle spese al 31.07.2019 per i lavori "Diga di ponte Chiauci sul Trigno – Opere di completamento – Lotto 9 – Sistemazione ammasso roccioso – CUP: I67B16000610001";

RICHIAMATA la deliberazione Commissariale n. 385 del 02.08.2019 con la quale sono stati approvati lo stato di avanzamento della concessione e la rendicontazione delle spese al 31.07.2019 per i lavori Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – Completamento strada circumlacuale sinistra – 2° stralcio - CUP I51B16000500001"

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 31.07.2019, allegata alla presente per farne parte integrante;

PRESO ATTO che da suddetta relazione risulta che lo stato di avanzamento della concessione al 31.07.2019 di tutti i lavori previsti nella citata Convenzione è pari ad € 3.282.119,16 € e che l'importo totale liquidato al 31.07.2019 è pari ad € 1.222.280,62, come di seguito riportato:

LAVORI	importo del finanziamento	importo del finanziamento rideterminato a seguito dell'aggiudicazione	STATO AVANZAMENTO CONVENZIONE al 31.07.2019	TOTALE LIQUIDATO al 31.07.2019	% avanzamento della Concessione
Diga di ponte Chiauci sul Trigno – Opere di completamento – Lotto 12 – Studio di messa in sicurezza delle opere a valle – Definizione	3.202.000,00 €	3.066.404,47 €	1.758.907,80 €	395.196,42 €	57%

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

dell'assetto idraulico - CUP: I47B16000340001					
Diga di ponte Chiauci sul Trigno – Opere di completamento – Lotto 9 – Sistemazione ammasso roccioso – CUP: I67B16000610001	4.000.000,00 €	3.569.975,73 €	1.355.620,68 €	659.793,51 €	38%
Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – Completamento strada circumlacuale sinistra – 2° stralcio - CUP I51B16000500001	6.750.000,00 €	6.303.796,57 €	167.590,69 €	167.290,69 €	3%
Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – Ripulitura invaso CUP I26J16001010001	439.000,00 €	439.000,00 €	- €	- €	0%
Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – Rimboscimento compensativo CUP I36J16001110001;	609.000,00 €	609.000,00 €	- €	- €	0%
TOTALE	15.000.000,00 €	13.988.176,76 €	3.282.119,16 €	1.222.280,62 €	22%

RICHIAMATA la delibera commissariale n. 112 del 14.03.2019 di approvazione del bilancio di Previsione Esercizio 2019;

VISTI i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

VISTI il Decreto Regionale di nomina n. 96 del 30.11.2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, e i Decreti di proroga del commissariamento n. 66 del 22.12.2017, n. 95 del 28.12.2018 e n. 48 del 28.06.2019;

con i poteri conferitigli dai citati D.P.G.R.A.,

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo stato di Avanzamento della concessione al 31.07.2019 di tutti i lavori previsti nella "Convenzione per l'affidamento in concessione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan Abruzzo in relazione all'intervento Completamento dei lavori della diga di Chiauci" pari ad € 3.282.119,16 €;
3. di approvare la rendicontazione delle spese sostenute al 31.07.2019 di tutti i lavori previsti nella "Convenzione per l'affidamento in concessione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan Abruzzo in relazione all'intervento Completamento dei lavori della diga di Chiauci", per € 1.222.280,62;
4. di rimettere la presente deliberazione al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti.



Il Commissario regionale
Elo (Dott. Franco Amicone)