



CONSORZIO DI  
BONIFICA SUD-VASTO  
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO  
*per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio*

Contrada Sant'Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH)

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 25 del 12/02/2025

**OGGETTO:** Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Delibera CIPE 54/2016 e Delibera CIPE 12/2018 – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente – Linea d'azione 4: Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. arch. 192) – Intervento per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci - CUP I68B17000010001 - CIG 7539837652 – Approvazione IV SAL - RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l.

### IL DIRETTORE GENERALE

#### VISTE

- la Delibera CIPE n. 25/2016 (G.U. n. 266 del 14.11.2016) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";
- la Delibera CIPE n. 54/2016 (G.U. n. 88 del 14.4.2017) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014" che ha approvato il Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione finanziaria di 11.500,00 milioni di euro, di cui 293,90 milioni di euro per n. 101 interventi urgenti relativi alle grandi dighe (Asse D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Settore dighe);
- la Delibera CIPE n. 12/2018 (G.U. n. 179 del 3.8.2018) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Secondo Addendum Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014", che ha assegnato, per gli interventi di cui al citato Asse D, un ulteriore stanziamento di 173,995 milioni di euro destinato, in parte, ad integrare le risorse già assegnate per la realizzazione di n. 37 degli interventi individuati con la citata delibera CIPE n. 54/2016 ed in parte, a finanziare n. 40 nuovi interventi urgenti di incremento delle condizioni di sicurezza ed efficientamento delle grandi dighe in concessione ad enti pubblici (quali regioni, enti locali, consorzi e società partecipate);
- la delibera CIPE n. 26/2018, pubblicata nella G.U. n. 171 del 25.7.2018, con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori, stabilendo altresì che "l'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici)";

**RICHIAMATO** l'Accordo Regioni Abruzzo e Molise - soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Sud Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno - per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016, notificato a questo Consorzio di bonifica con nota DG-Dighe n. 23962 del 25/10/2017;

#### PREMESSO CHE

- con Deliberazione Commissariale n. 231 del 03.07.2018 è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico dell'intervento richiamato in oggetto dell'importo complessivo di € 4.000.000,00;

- con Deliberazione Commissariale n. 232 del 03.07.2018 è stato disposto di indire la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto Legislativo per l'affidamento del contratto di appalto di che trattasi per l'importo complessivo di € 2.500.198,68, di cui € 2.456.489,94 di importo lavori a base d'asta ed € 43.708,74 di oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge, approvandosi contestualmente il bando di gara ed il relativo disciplinare;
- con Deliberazione Commissariale n. 419 del 31.10.2018 è stato nominato Direttore dei Lavori il Capo Settore Tecnico del Consorzio, Ing. Francesco Lamparelli, il quale ha svolto anche il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- con Deliberazione Commissariale n. 20 del 14.01.2019 sono stati approvati i risultati della gara ivi richiamata, come risultanti dai verbali di seduta del 4.09.2018, 13.09.2018 e 26.11.2018, e preso atto della proposta l'aggiudicazione in favore della ditta RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l., con sede legale Via Roma 30/1 – 10010 Banchette (TO),
- con Deliberazione Commissariale n. 222 del 03.05.2019 è stata accertata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 12 aprile 2016 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in questione in favore della ditta RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l per l'importo complessivo di € 2.205.149,678, di cui € 2.161.440,93 per lavori ed € 43.708,74 di oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;
- che in data 26.06.2019 è stato sottoscritto, tra questo Consorzio di Bonifica e la RTI aggiudicataria, il contratto d'appalto, dinanzi al notaio Stefano Anzideo di Pescara, registrato a Pescara il 2 luglio 2019 al n. 6725;
- in data 25.10.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Lamparelli, Capo Settore Tecnico, agli atti d'ufficio;
- con nota acquisita al protocollo consortile al n. 4501 del 11.10.2019 la RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, la liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale;
- con nota prot. n. 4854 del 12.11.2019, e successiva precisazione fatta con nota prot. n. 51 del 08.01.2020, questo Consorzio ha richiesto alla RTI aggiudicataria dell'appalto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici, la costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o fideiussione assicurativa di importo pari all'anticipazione, e quindi pari ad € 441.029,93 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 538.056,52;
- che con nota prot. n. 381 del 03.02.2020 la RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l. ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 11001593270 della Elba Assicurazioni S.p.A. per la somma garantita di € 538.056,52, pari all'importo dell'anticipazione richiesta, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016;
- con nota prot. n. 6715 del 17.03.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture e i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, acquisita al protocollo n. 991 del 18.03.2020, è stato comunicato a questo Consorzio di Bonifica l'ulteriore finanziamento, pari ad € 500.000,00 a valere sui fondi di cui alla predetta Delibera CIPE 12/2018;
- con la menzionata nota prot. n. 6715 del 17.03.2020, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed idroelettriche, ha altresì trasmesso l'Accordo Integrativo ("Addendum"), ai sensi del punto 2 lett. a) della delibera CIPE n. 54/2016, per l'attuazione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci, indicati nella annessa scheda progettuale, e nei limiti del finanziamento assentito con la Delibera CIPE n. 25/2016, per complessivi € 4.500.000,00;
- con Deliberazione Commissariale n. 75 del 01.04.2020 è stato recepito ed approvato l'Accordo Integrativo ("Addendum") di quello sottoscritto, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016, dal Direttore Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, dal Legale rappresentante del Soggetto attuatore e dai Rappresentanti delle Regioni Abruzzo e Molise, accordo notificato a questo Consorzio di bonifica con nota DG-Dighe n. 23962 del 25.10.2017;
- il su menzionato Addendum è stato sottoscritto dal Legale Rappresentante del Consorzio ed il Direttore Generale della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ing. Angelica Catalano, rimesso in atti a questo Consorzio con nota prot. 8744 del 16.04.2020;
- con Deliberazione Commissariale n. 80 del 16.04.2020 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto, sulla base del nuovo importo del finanziamento come definito dalle delibere CIPE 54/2016 e 12/2018 per complessivi € 4.500.000,00 e dell'avvenuta aggiudicazione dei

lavori ai sensi dell'art. 11 punto 3. dell'Accordo Regioni Abruzzo e Molise - soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Sud Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno - per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci, e del successivo Addendum;

- con Deliberazione Commissariale n. 125 del 20.07.2020 è stata disposta la liquidazione in favore della RTI Bianco Srl/Idroambiente Srl, titolare del contratto d'appalto sottoscritto in data 26.06.2019, dinanzi al notaio Stefano Anzideo di Pescara e registrato a Pescara il 2 luglio 2019 al n. 6725, dell'importo di € 269.028,26, quale 50% dell'anticipazione richiesta con nota prot. 4501 dell'11.10.2019;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 70 del 04.05.2021 è stata disposta la liquidazione in favore della RTI Bianco Srl/Idroambiente Srl, dell'importo di € 269.028,26, quale saldo dell'anticipazione richiesta con nota prot. 4501 dell'11.10.2019, pari ad € 441.029,94, oltre IVA pari ad € 97.026,28;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 14 del 29.01.2021 è stato nominato per l'intervento in parola, in sostituzione dell'Ing. Francesco Lamparelli, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi degli artt. 24 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Gilda Buda – Capo Settore Tecnico di questo Consorzio di Bonifica;
- con Determinazione Direttoriale n. 79 del 19.05.2021 sono stati approvati il I SAL a tutto il 30.07.2020 per un importo complessivo al netto del ribasso contrattuale di € 549.382,10, e il primo certificato di pagamento dell'importo di € 535.569,14, di cui € 438.991,10 per credito dell'impresa, ed € 96.578,04 per IVA al 22% ed è stato altresì disposto il pagamento di € 442.192,00 (IVA inclusa), quale acconto sull'importo del I certificato di pagamento;
- con Determinazione Direttoriale n. 16 del 02.02.2022 è stata disposta la liquidazione in favore del RTI Bianco Srl/Idroambiente Srl, titolare del contratto d'appalto sottoscritto in data 26.06.2019, dinanzi al notaio Stefano Anzideo di Pescara e registrato a Pescara il 2 luglio 2019 al n. 6725, dell'importo di € 93.337,14 (IVA inclusa), quale saldo dell'importo del I Certificato di Pagamento dei lavori;
- con nota, prot. 26092 del 25.11.2022, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed idroelettriche ha comunicato a questo Consorzio di Bonifica l'aumento del finanziamento per l'intervento in oggetto da € 4.500.000,00 ad € 5.215.000,00 ed ha trasmesso l'aggiornamento dell'Accordo di cui alla nota n. 23962 del 25.10.2017 e dell'aggiornamento di cui alla nota n. 8744 del 16/04/2020;
- con Deliberazione Commissariale n. 2 del 11.01.2023 è stato approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, rimodulato sulla base del nuovo importo del finanziamento come definito dalle delibere CIPE n. 25/2016, 54/2016, 12/2018 e successive oltre la rimodulazione finanziaria approvata dalla Cabina di Regia in data 02.03.2020, la successiva rimodulazione approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC in data 04.05.2022 e l'ulteriore rimodulazione approvata dal Comitato di sorveglianza del PSC in data 11.11.2022, per complessivi € 5.215.000,00;
- con Determinazione Direttoriale n. 90 del 31.05.2024 sono stati approvati il II SAL a tutto il 14.05.2024 per un importo complessivo al netto del ribasso contrattuale di € 994.493,89, ed il secondo certificato di pagamento dell'importo di € 431.251,00, di cui € 353.484,43 per credito dell'impresa, ed € 77.766,57 per IVA al 22% e ne è stato altresì disposto il pagamento;
- con Determinazione Direttoriale n. 99 del 20.06.2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, del contratto d'appalto del 26/06/2019 registrato a Pescara il 02.07.2019 al n. 6725, con la RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l di Banchette (TO) per il nuovo importo contrattuale pari ad € 2.532.233,73, oltre IVA di legge;
- con la medesima determinazione 99/2024 è stata altresì approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento in parola;
- con Determinazione Direttoriale n. 23 del 03.02.2025 sono stati approvati il III SAL a tutto il 18.12.2024 per un importo complessivo al netto del ribasso contrattuale di € 1.461.808,30, ed il terzo certificato di pagamento dell'importo di € € 457.999,61, di cui € 375.409,52 per credito dell'impresa, ed € 82.590,09 per IVA al 22%; e ne è stato altresì disposto il pagamento;

## **CONSIDERATO CHE**

- in data 30.01.2025 il Direttore dei lavori, Ing. Gilda Buda, ha redatto lo stato di avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 30.01.2025 per l'importo totale di € 1.845.563,74, e tutti gli atti contabili a norma di legge;
- in data 30.01.2025 il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, ha emesso il Certificato di pagamento n. 4 dell'importo complessivo di € 373.415,70, di cui € 306.078,44 per credito dell'impresa, ed € 67.337,26 per IVA al 22%;

**RITENUTO** approvare il IV Certificato di Pagamento dei lavori, emesso in data 30.01.2025, a favore della RTI Bianco Srl/Idroambiente Srl pari ad € 373.415,70, al netto della ritenuta per infortuni pari ad € 9.227,82, del recupero anticipazione pari a € 369.112,75 e dell'ammontare dei certificati precedenti pari ad € 1.167.885,05, oltre IVA al 22%;

**RITENUTO**, altresì, rinviare a un successivo provvedimento la liquidazione ed il pagamento del IV certificato di pagamento in quanto, si è in attesa della liquidazione da parte del Ministero concedente della "domanda di rimborso n. 6" ed alla data odierna, a fronte della richiesta di liquidazione, le spese già sostenute da questo Ente sull'intervento rispetto alle somme messe a disposizione del medesimo Ministero, non consentono di avere le necessarie disponibilità finanziarie;

**DATO ATTO CHE** è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata ditta Bianco Srl, protocollo INAIL 46341270, con scadenza validità al 04.03.2025, e della ditta Idroambiente Srl, protocollo INAIL 47625737, con scadenza validità al 02.06.2025, in atti d'ufficio;

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 02 del 09.01.2025 con la quale:

- è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all'anno Finanziario 2025, alle condizioni previste dall'articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile;
- è stato confermato quanto disposto con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 12.06.2024 - Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale", circa l'affidamento al Direttore Generale dell'Ente della gestione delle risorse umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2025;

**PRESO ATTO** che la spesa trova copertura nelle somme previste nel Quadro Economico dell'intervento in oggetto, approvato con Delibera Commissariale n. 80 del 16.04.2020, relativo al "Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020 – Intervento per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci" - Cap. 81/22 del Bilancio di previsione 2024 - Esercizio provvisorio 2025;

**VISTI** gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;

**VISTA** la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)";

#### **DETERMINA**

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 redatto in data 30.01.2025 dal Direttore dei Lavori, Ing. Gilda Buda, relativo ai lavori di "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Delibera CIPE 54/2016 e Delibera CIPE 12/2018 – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente – Linea d'azione 4: Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. arch. 192) – Intervento per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci - CUP I68B17000010001 - CIG 7539837652", per un importo complessivo € 1.845.563,74;
3. di approvare il Certificato di Pagamento n. 3 emesso in data 17.01/2025 dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, dell'importo complessivo di € 373.415,70, di cui € 306.078,44 per credito dell'impresa, ed € 67.337,26 per IVA al 22%;
4. di dare atto che la somma di € 373.415,70 trova copertura sul capitolo di spesa n. 81/22 "Intervento per l'incremento della sicurezza diga di Chiauci. Delibera CIPE n. 25/2016. (Rif. Cap. E 39.7)" del Bilancio di previsione 2024 - Esercizio provvisorio 2025;
5. di rinviare a un successivo provvedimento la liquidazione ed il pagamento in favore della ditta RTI Bianco Srl/Idroambiente Srl dell'importo di € 373.415,70, IVA inclusa, relativa al IV Certificato di Pagamento dei lavori di cui in premessa;

6. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo pretorio, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Tommaso Valerio  
*firmato digitalmente*

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data \_\_\_\_\_ all'albo pretorio del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti*", ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Maria Marchetti