



CONSORZIO DI
BONIFICA SUD-VASTO
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO
per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio

Contrada Sant'Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 99 del 20/06/2024

OGGETTO: Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Delibera CIPE 54/2016 e Delibera CIPE 12/2018 – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente – Linea d'azione 4: Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. arch. 192) – CUP I68B17000010001 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO l'Accordo Regioni Abruzzo e Molise - soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Sud Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno - per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016, notificato a questo Consorzio di bonifica con nota DG-Dighe n. 23962 del 25/10/2017;

PREMESSO CHE,

- con Deliberazione Commissariale n. 231 del 03/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico dell'intervento richiamato in oggetto dell'importo complessivo di € 4.000.000,00;
- con Deliberazione Commissariale n. 232 del 03/07/2018 è stato disposto di indire la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto Legislativo per l'affidamento del contratto di appalto di che trattasi per l'importo complessivo di € 2.500.198,68, di cui € 2.456.489,94 di importo lavori a base d'asta ed € 43.708,74 di oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge, approvandosi contestualmente il bando di gara ed il relativo disciplinare;
- con Deliberazione Commissariale n. 20 del 14/01/2019 sono stati approvati i risultati della gara ivi richiamata, come risultanti dai verbali di seduta del 4.09.2018, 13.09.2018 e 26.11.2018, e preso atto della proposta l'aggiudicazione in favore della ditta RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l., con sede legale Via Roma 30/1 – 10010 Banchette (TO);
- con Deliberazione Commissariale n. 222 del 03/05/2019 è stata accertata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 12 aprile 2016 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in questione in favore della ditta RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l per l'importo complessivo di € 2.205.149,678, di cui € 2.161.440,93 per lavori ed € 43.708,74 di oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;
- che in data 26/06/2019 è stato sottoscritto, tra questo Consorzio di Bonifica Sud e la RTI aggiudicataria, il contratto d'appalto, dinanzi al notaio Stefano Anzideo di Pescara, registrato a Pescara il 2 luglio 2019 al n. 6725;
- in data 25/10/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Lamparelli, Capo Settore Tecnico, agli atti d'ufficio;
- con nota acquisita al protocollo consortile al n. 4501 del 11/10/2019 la RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, la liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale;

- con nota prot. n. 4854 del 12/11/2019, e successiva precisazione fatta con nota prot. n. 51 del 08/01/2020, questo Consorzio ha richiesto alla RTI aggiudicataria dell'appalto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici, la costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o fideiussione assicurativa di importo pari all'anticipazione, e quindi pari ad € 441.029,93 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 538.056,52;
- che con nota prot. n. 381 del 03/02/2020 la RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l. ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 11001593270 della Elba Assicurazioni S.p.A. per la somma garantita di € 538.056,52, pari all'importo dell'anticipazione richiesta, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016;
- con nota prot. n. 6715 del 17/03/2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture e i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, acquista al protocollo n. 991 del 18/03/2020, ha comunicato a questo Consorzio di Bonifica l'ulteriore finanziamento, pari ad € 500.000,00 a valere sui fondi di cui alla predetta Delibera CIPE 12/2018, ed ha altresì trasmesso l'Accordo Integrativo ("Addendum"), ai sensi del punto 2 lett. a) della delibera CIPE n. 54/2016, per l'attuazione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci, indicati nella annessa scheda progettuale, e nei limiti del finanziamento assentito con la Delibera CIPE n. 25/2016, per complessivi € 4.500.000,00;
- con Deliberazione Commissariale n. 75 del 01/04/2020 è stato recepito ed approvato l'Accordo Integrativo ("Addendum") di quello sottoscritto, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016, dal Direttore Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, dal Legale rappresentante del Soggetto attuatore e dai Rappresentanti delle Regioni Abruzzo e Molise, accordo notificato a questo Consorzio di bonifica con nota DG-Dighe n. 23962 del 25/10/2017;
- il su menzionato Addendum è stato sottoscritto dal Legale Rappresentante del Consorzio ed il Direttore Generale della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ing. Angelica Catalano, rimesso in atti a questo Consorzio con nota prot. 8744 del 16/04/2020;
- con Deliberazione Commissariale n. 80 del 16/04/2020 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto, sulla base del nuovo importo del finanziamento come definito dalle delibere CIPE 54/2016 e 12/2018 per complessivi € 4.500.000,00 e dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 11 punto 3. dell'Accordo Regioni Abruzzo e Molise - soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Sud Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno - per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci, e del successivo Addendum;
- con Deliberazione Commissariale n. 125 del 20/07/2020 è stata disposta la liquidazione in favore della RTI Bianco Srl/Idroambiente Srl, titolare del contratto d'appalto sottoscritto in data 26/06/2019, dinanzi al notaio Stefano Anzideo di Pescara e registrato a Pescara il 2 luglio 2019 al n. 6725, dell'importo di € 269.028,26, quale 50% dell'anticipazione richiesta con nota prot. 4501 dell'11.10.2019;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 70 del 04/05/2021 è stata disposta la liquidazione in favore della RTI Bianco Srl/Idroambiente Srl, dell'importo di € 269.028,26, quale saldo dell'anticipazione richiesta con nota prot. 4501 dell'11.10.2019, pari ad € 441.029,94, oltre IVA pari ad € 97.026,28;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 14 del 29/01/2021 è stato nominato per l'intervento in parola, in sostituzione dell'Ing. Francesco Lamparelli, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi degli artt. 24 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Gilda Buda – Capo Settore Tecnico di questo Consorzio di Bonifica;
- con Determinazione Direttoriale n. 79 del 19/05/2021 sono stati approvati il I SAL a tutto il 30.07.2020 per un importo complessivo al netto del ribasso contrattuale di € 549.382,10, e il primo certificato di pagamento dell'importo di € 535.569,14, di cui € 438.991,10 per credito dell'impresa, ed € 96.578,04 per IVA al 22% ed è stato altresì disposto il pagamento di € 442.192,00 (IVA inclusa), quale acconto sull'importo del I certificato di pagamento;
- con Determinazione Direttoriale n. 16 del 02/02/2022 è stata disposta la liquidazione in favore del RTI Bianco Srl/Idroambiente Srl, titolare del contratto d'appalto sottoscritto in data 26.06.2019, dinanzi al notaio Stefano Anzideo di Pescara e registrato a Pescara il 2 luglio 2019 al n. 6725, dell'importo di € 93.337,14 (IVA inclusa), quale saldo dell'importo del I Certificato di Pagamento dei lavori;
- il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed idroelettriche con nota prot. 26092 del 25/11/2022 ha comunicato a questo Consorzio di Bonifica l'aumento del finanziamento per l'intervento in oggetto da € 4.500.000,00 ad € 5.215.000,00 ed ha trasmesso l'aggiornamento dell'Accordo di cui alla nota n. 23962 del 25/10/2017 e dell'aggiornamento di cui alla nota n. 8744 del 16/04/2020;

- con Deliberazione Commissariale n. 2 del 11/01/2023 è stato approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, rimodulato sulla base del nuovo importo del finanziamento come definito dalle delibere CIPE n. 25/2016, 54/2016, 12/2018 e successive oltre la rimodulazione finanziaria approvata dalla Cabina di Regia in data 02/03/2020, la successiva rimodulazione approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC in data 04/05/2022 e l'ulteriore rimodulazione approvata dal Comitato di sorveglianza del PSC in data 11/11/2022, per complessivi € 5.215.000,00, come di seguito riportato:

A) LAVORI:	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE approvato con deliberazione n. 80 del 16/04/2020		NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO ACCORDO AL 25/11/2022	
A1) TOTALE LAVORI (comprensivi di oneri diretti per la sicurezza)	€ 2.456.489,94		€ 2.456.489,94	
A2) ONERI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALI DA PSC (non soggetti a ribasso)	€ 43.708,74		€ 43.708,74	
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A1+A2)		2.500.198,68 €		2.500.198,68 €
A3) Ribasso contrattuale		12,011		12,011
A4) Importo ribasso contrattuale (12,011% di A1)	€ 295.049,01		€ 295.049,01	
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (A1 + A2 - A4)		2.205.149,67 €		2.205.149,67 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B0) LAVORI IN ECONOMIA	€ 300.000,00		€ 23.000,00	
B1) CAMPAGNA DI INDAGINI PER ESAME VULNERABILITA' SISMICA (Sbarr. e opere access.)	€ 100.000,00		€ 145.379,52	
B2) VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA (Diga e opere accessorie)	€ 100.000,00			
B3) VERIFICA DELLA TENUTA E RIPRISTINO IMPERM. SPONDE DX E SX DELLA DIGA	€ 225.000,00		€ 380.000,00	
B4) MANUTENZIONE CARROPONTE E RIPRISTINO STR. PIEZOMETRICA DI CONTROLLO	€ 55.000,00		€ 57.829,30	
B5) IMPREVISTI	€ 122.824,50		€ 110.257,48	
B6) SPESE GENERALI (Progettazione, DL e Coordinamento sicurezza)	€ 100.000,00		€ 80.000,00	
B7) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 12.000,00		€ 11.438,74	
B8) SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO	€ 10.000,00		€ 7.000,00	
B9) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO:				
B9.1) ANALISI DI LABORATORIO	€ 15.000,00		€ 40.000,00	
B9.2) COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMIN.	€ 37.502,98		€ 100.000,00	
B10) SPESE PER INCENTIVI (Art.113 - DL 50/16)	€ 50.003,97		€ 50.003,97	
B11) SPESE PER IVA				
B11.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% A)	€ 485.132,93		€ 485.132,93	
B11.2) IVA PER SPESE GENERALI (22% B6)	€ 22.000,00		€ 17.600,00	
B11.3) IVA PER SPESE VARIE (22% di B1+B2+B3+B4+B5+B7+B8+B9+B10)	€ 212.812,04		€ 190.939,11	
B12) ONERI PER INVASO SPERIMENTALE E PROCEDURE DI COLLAUDO (IVA compresa)	€ 152.524,90		€ 152.524,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		1.999.801,32 €		1.851.105,95 €
C) Accantonamento e ribasso d'asta (DL 50/2022, art. 26, comma 6 bis)		295.049,01 €		548.744,38 €
D) LAVORI COMPLEMENTARI ATTINENTI ALLE FINALITA' DELL'INTERVENTO PRINCIPALE				
D1) Lavori strutturali da eseguire a seguito delle risultanze della vulnerabilità sismica			150.000,00 €	
D2) Lavori di risanamento bordi e chiusura fori condotta di derivazione			350.000,00 €	
D3) IVA su D1) e D2)			110.000,00 €	
TOTALE D)				€ 610.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO TOT. A+B+C+D		4.500.000,00 €		5.215.000,00 €

- con Determinazione Direttoriale n. 90 del 31/05/2024 sono stati approvati il II SAL a tutto il 15/04/2024 per un importo complessivo al netto del ribasso contrattuale di € 985.455,39, e il secondo certificato di pagamento dell'importo di € 431.251,00, di cui € 353.484,43 per credito dell'impresa, ed € 77.766,57 per IVA al 22%, ed è stato altresì disposto il pagamento di € 431.251,00 (IVA inclusa), quale saldo sull'importo del II certificato di pagamento;

DATO ATTO CHE per fatti imprevisti verificatisi in corso d'opera, in base a quanto previsto all'art. 106 del d.lgs. 50/16, il Direttore Lavori, Ing. Gilda Buda, ha concordato con il sottoscritto Responsabile del procedimento di avviare la procedura per la redazione di una perizia di variante, che riguarda una variazione dello stato di fatto dei luoghi rispetto alla situazione antecedente la redazione del progetto. Nello specifico, essendo stato accertato che il diametro della condotta di derivazione risulta essere DN1800 rispetto a DN1700, così come erroneamente riportato negli elaborati economico/progettuali, necessita la definizione di un nuovo prezzo per le lavorazioni identificate alla cat.3 'Risanamento della condotta di derivazione' dell'"All. 9 Computo metrico estimativo";

VISTO l'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che consente la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia nel rispetto della duplice condizione che a seguito delle modifiche non vengano superati gli importi di cui all'art. 35 del medesimo decreto ed il 15% dell'importo del contratto originario e che in ogni caso non venga alterata la natura complessiva dell'intervento;

VISTA la perizia suppletiva e di variante dei lavori riguardanti l'intervento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Delibera CIPE 54/2016 e Delibera CIPE 12/2018 – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente – Linea d'azione 4: Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. arch. 192) – CUP I68B17000010001", che comporta una maggiore spesa per lavori, al netto dell'IVA, di € 371.732,90 rispetto all'importo originario di € 2.456.489,94, per un totale di € 2.828.222,84 al lordo del ribasso d'asta pari al 12,011%, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 43.708,74, e quindi per un totale di € 2.871.931,58 corrispondente ad un aumento percentuale del 14,833%. Quindi il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, pari al 12,011%, sarà pari ad € 2.532.233,73, di cui € 2.488.524,99 per lavori, ed € 43.708,74 per oneri per la sicurezza;

VISTA la Relazione di perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., redatta in data 17/06/2024 dal Direttore dei Lavori, Ing. Gilda Buda, in atti d'ufficio, nella quale lo stesso ha indicato le ragioni tecniche e/o economiche sopravvenute di natura non soggettiva che hanno reso necessaria la redazione della perizia di variante, così da permettere la continuazione del prosieguo dei lavori senza soluzione di continuità;

VISTA la relazione sulla Perizia di Variante del sottoscritto RUP del 19/06/2024, in atti d'ufficio;

VALUTATO che l'importo suppletivo dei lavori rispetta la duplice condizione imposta dall'art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e che la modifica comunque non altera la natura complessiva del contratto;

VALUTATO che le lavorazioni di perizia risultano necessarie per una buona realizzazione dell'intervento;

DATO ATTO CHE, sulla base delle nuove esigenze scaturite da suddetta perizia, occorre quindi rimodulare il quadro economico;

ATTESO CHE, come si evince dalla predetta relazione del RUP, nella vigente quadro economico è stanziata la somma di € 350.000,00 oltre IVA di legge, alla voce D2 "Lavori di risanamento bordi e chiusura fori condotta di derivazione", che può essere in parte assorbita per coprire la maggiore spesa della presente perizia di variante e per la parte restante può andare ad incrementare il fondo di accantonamento da utilizzare ai sensi dell'art. 26, comma 6 bis, del D.L. 50/2022 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 304, lett. a), nn. 1), 2) e 3), L. 30 dicembre 2023, n. 213, che ha esteso l'istituto dell'"aumento prezzi" a tutto il 31/12/2024;

RITENUTO quindi provvedere a ridefinire il nuovo quadro economico dell'intervento, come di seguito riportato:

A) LAVORI:	NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO ACCORDO AL 25/11/2022	NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA di variante SUPPLETIVA
------------	--	---

A1) TOTALE LAVORI (comprensivi di oneri diretti per la sicurezza)	€ 2.456.489,94	€ 2.828.222,84
A2) ONERI PER LA SICUREZZA CONTRATTUALI DA PSC (non soggetti a ribasso)	€ 43.708,74	€ 43.708,74
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A1+A2)	2.500.198,68 €	2.871.931,58 €
A3) Ribasso contrattuale	12,011	12,011
A4) Importo ribasso contrattuale (12,011% di A1)	€ 295.049,01	€ 339.697,85
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (A1 + A2 - A4)	2.205.149,67 €	2.532.233,73 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B0) LAVORI IN ECONOMIA	€ 23.000,00	€ 23.000,00
B1) CAMPAGNA DI INDAGINI PER ESAME VULNERABILITA' SISMICA (Sbarr. e opere access.)	€ 145.379,52	€ 145.379,52
B2) VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA (Diga e opere accessorie)		
B3) VERIFICA DELLA TENUTA E RIPRISTINO IMPERM. SPONDE DX E SX DELLA DIGA	€ 380.000,00	€ 380.000,00
B4) MANUTENZIONE CARROPONTE E RIPRISTINO STR. PIEZOMETRICA DI CONTROLLO	€ 57.829,30	€ 57.829,30
B5) IMPREVISTI	€ 110.257,48	€ 110.257,48
B6) SPESE GENERALI (Progettazione, DL e Coordinamento sicurezza)	€ 80.000,00	€ 80.000,00
B7) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 11.438,74	€ 11.438,74
B8) SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO	€ 7.000,00	€ 7.000,00
B9) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO:		
B9.1) ANALISI DI LABORATORIO	€ 40.000,00	€ 40.000,00
B9.2) COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMIN.	€ 100.000,00	€ 100.000,00
B10) SPESE PER INCENTIVI (Art.113 - DL 50/16)	€ 50.003,97	€ 50.003,97
B11) SPESE PER IVA		
B11.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% A)	€ 485.132,93	€ 557.091,42
B11.2) IVA PER SPESE GENERALI (22% B6)	€ 17.600,00	€ 17.600,00
B11.3) IVA PER SPESE VARIE (22% di B1+B2+B3+B4+B5+B7+B8+B9+B10)	€ 190.939,11	€ 190.939,11
B12) ONERI PER INVASO SPERIMENTALE E PROCEDURE DI COLLAUDO (IVA compresa)	€ 152.524,90	€ 152.524,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	1.851.105,95 €	1.923.064,44 €
C) Accantonamento e ribasso d'asta (DL 50/2022, art. 26, comma 6 bis)	548.744,38 €	576.701,82 €

**D) LAVORI COMPLEMENTARI ATTINENTI
ALLE FINALITA' DELL'INTERVENTO
PRINCIPALE**

D1) Lavori strutturali da eseguire a seguito delle risultanze della vulnerabilità sismica	150.000,00 €	150.000,00 €
D2) Lavori di risanamento bordi e chiusura fori condotta di derivazione	350.000,00 €	0,00 €
D3) IVA su D1) e D2)	€ 110.000,00	€ 33.000,00
TOTALE		
D)	€ 610.000,00	€ 183.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO TOT. A+B+C+D	5.215.000,00€	5.215.000,00 €

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 19/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'anno Finanziario 2024;

PRESO ATTO CHE la spesa trova copertura nelle somme previste nel Quadro Economico dell'intervento e sul relativo capitolo di spesa n. 81/22 "Intervento per l'incremento della sicurezza diga di Chiauci. Delibera CIPE n. 25/2016. (Rif. Cap. E 39.7)" del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024;

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 12.06.2024, recante "Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale" con la quale è stato assegnato al Direttore Generale un budget finanziario necessario all'adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per l'annualità 2024;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)";

DETERMINA

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 del contratto d'appalto del 26/06/2019 registrato a Pescara il 02/07/2019 al n. 6725, relativo ai lavori denominati "Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Delibera CIPE 54/2016 e Delibera CIPE 12/2018 – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente – Linea d'azione 4: Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. arch. 192) – Intervento per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci - CUP I68B17000010001";
3. di dare atto che con la perizia di cui sopra il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, pari al 12,011%, sarà pari ad € 2.532.233,73, di cui € 2.488.524,99 per lavori ed € 43.708,74 per oneri per la sicurezza;
4. di approvare l'atto di sottomissione, sottoscritto dalle parti, dando atto che i lavori oggetto di variante vengono eseguiti dalla ditta RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l di Banchette (TO), alle medesime condizioni del contratto principale d'appalto del 26/06/2019 registrato a Pescara il 02/07/2019 al n. 6725;
5. di approvare, conseguentemente, il nuovo quadro economico come riportato in premessa che qui si intende integralmente trascritto, come relazionato dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Tommaso Valerio, con la relazione del 19/06/2024 in atti;

6. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo pretorio, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Tommaso Valerio
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data _____ all'albo pretorio del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti*", ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Maria Marchetti