



CONSORZIO DI  
BONIFICA SUD-VASTO  
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO  
*per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio*

Contrada Sant'Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH)

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 249 del 30/12/2024

**OGGETTO:** Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammmodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche" – Tipologia di operazione 4.3.1 "Investimenti in infrastrutture irrigue" - Domanda di sostegno n. 54250377311– "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N" –CUP I88H12000200006 – APPROVAZIONE PERIZIA NON SUPPLETIVA DI VARIANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

### PREMESSO CHE,

- il Regolamento UE n. 1305/2013 prevede misure di cofinanziamento dei progetti di infrastrutture irrigue compatibili con gli obiettivi indicati nei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), redatti a cura delle Regioni degli Stati membri;
- in data 17/03/2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 30 dicembre 2016 "Approvazione del bando di selezione delle proposte progettuali – Reg. U.E. 1305/2013;
- il Consorzio di Bonifica Sud, con Delibera Commissariale n. 173 del 27/06/2017, ha ritenuto di procedere alla presentazione della domanda di sostegno per l'intervento "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro – Intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N", dell'importo complessivo di € 7.000.000,00";
- con Delibera Commissariale n. 178 del 27/06/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola per l'importo complessivo di € 7.000.000,00, di cui € 4.421.384,00 per lavori ed € 2.578.616,00 per somme a disposizione;
- con Deliberazione Commissariale n. 208 del 29/04/2019 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dell'intervento "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N" –CUP I88H12000200006, in sostituzione del Geom. Michelangelo Magnacca;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Autorità di gestione – DG DISR – DISR 01 con Decreto n. 14873 del 26 marzo 2019 ha approvato la graduatoria definitiva delle domande di sostegno alla misura 4.3 del Bando, dalla quale risulta che l'istanza presentata da questo Consorzio è collocata in posizione utile al n. 19, per un finanziamento ammesso a sostegno pari ad € 4.591.062,00 su fondi PSRN ed € 2.408.938,00 a carico del Fondo Sviluppo e Coesione, Programma Operativo Agricoltura 2014-2020;
- il MIPAAF con Decreto – Autorità di Gestione DG DISR – DISR 01 n. 19817 del 3 maggio 2019, ha concesso alla domanda di sostegno n. 54250377311 presentata da questo Consorzio il contributo nell'importo massimo ammissibile pari ad € 4.591.062,00, a carico dei fondi PSRN, a fronte di una spesa complessiva pari ad € 6.842.161,65

- il MIPAAF, con ulteriore Decreto – Autorità di Gestione DG DISR – DISR 01 n. 28051 del 9 luglio 2019, ha concesso alla domanda di sostegno n. 54250377311 presentata da questo Consorzio il contributo nell'importo massimo ammissibile pari ad € 2.251.100,65, a carico del FSC-POA;
- con Delibera Commissariale n. 518 del 09/12/2019, nel prendere atto dell'avvenuto finanziamento dell'opera nonché del mutato quadro economico del progetto, come rideterminato dal competente Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, si è provveduto a riapprovare il progetto esecutivo dell'opera, a seguito dell'aggiornamento dei prezzi e del mutato quadro normativo, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con Delibera Commissariale n. 520 del 09/12/2019 si è provveduto all'approvazione del bando di gara, del relativo disciplinare e all'indizione della gara di che trattasi;
- con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 4491 del 10/02/2020 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva del Bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 – "investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue" a valere sui Fondi FEASR 2014/2020, per un totale di € 96.657.676,73;
- con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 45352 del 14/02/2020 è stata disposta la revoca del contributo pubblico pari ad € 2.251.100,65 concesso a questo Ente con D.M. n. 28051 del 09/07/2019;
- con Decreto n. 11787 del 23.03.2020 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Autorità di Gestione, è stato concesso a questo Consorzio, a valere sulle risorse del PSRN 2014-2020, il contributo residuo di € 2.251.099,65 spettante alla domanda di sostegno m. 52250377311 presentata dal Consorzio di Bonifica Sud per la realizzazione del progetto: "Lavori completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC – IIIN";
- con Deliberazione Commissariale n. 87 del 24/04/2020 si è preso atto del sopra citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Autorità di Gestione n. 11787 del 26.03.2020;
- con Deliberazione Commissariale n. 196 del 26/11/2020 è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, che disciplina, tra l'altro, le competenze, le funzioni e le responsabilità del Direttore;
- con determinazione del Direttore Generale n. 125 del 16/07/2021, è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori dell'intervento "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N", all'Ing. Antonello Desideri di Vasto (CH);
- con determinazione del Direttore Generale n. 126 del 16/07/2021, è stato affidato l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in parola al Geom. Claudio D'Emilio, con studio in Palena (CH);
- con Determinazione del Direttore Generale n. 131 del 21/07/2021 sono stati aggiudicati i "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro – Intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N – 1° Intervento – CUP n. 186H12000200006 – CIG n. 8131820E23" in favore della costituenda ATI EDILFLORIO S.r.l. – TENAGLIA S.r.l. per l'importo complessivo di € 4.013.718,95, comprensivo di IVA;
- in data 07/10/2021 innanzi al notaio Stefano Anzideo, è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'ATI aggiudicataria Edilflorio S.r.l. -Tenaglia S.r.l. Registrato in Pescara il 13/10/2021 al n. 11303 serie 1T;
- con determinazione del Direttore Generale n. 80 del 02/05/2024, è stato affidato l'incarico di collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico in favore dell'Ing. Antonio Fiore Rossi, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti dal 02/03/1987 al n. 702;
- il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3 – con Decreto n. 19752 del 16/01/2023 ha provveduto a rideterminare il quadro economico e concessione del contributo pubblico di finanziamento a seguito aggiudicazione lavori per la realizzazione del progetto in parola
- con determinazione direttoriale n. 248 del 30/12/2024 è stato recepito il predetto Decreto Ministeriale 19752 del 16/01/2023 e il relativo quadro economico come di seguito riportato:

**LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI IRRIGUI VAL DI SANGRO. IMPIANTI NELLA ZONA II/C e III/N -**

**DECRETO 19752 del 16/01/2023 rimodulazione a seguito di aggiudicazione**

VOCE DI SPESA	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA	SPESA CON IVA
ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE			
economie da ribasso d'asta accantonate nella disponibilità dell'AdG	1.180.747,70 €	259.764,49 €	1.440.512,19 €
B.6 bonifica ordigni bellici	20.000,00 €	4.400,00 €	24.400,00 €
<b>TOTALE ALTRO</b>	<b>1.200.747,70 €</b>	<b>264.164,49 €</b>	<b>1.464.912,19 €</b>
 B.4 ESPROPRIAZIONI /ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI per indennità di esproprio, servitù e occupazione	318.856,55 €	- €	318.856,55 €
rimborso somme anticipate per registrazioni, trascrizioni e pubblicazioni	221.796,85 €	- €	221.796,85 €
<b>TOTALE ESPROPRIAZIONI</b>	<b>540.653,40 €</b>	<b>- €</b>	<b>540.653,40 €</b>
 LAVORI/FORNITURE A BASE D'ASTA			
A.1 lavori a corpo	3.200.134,87 €	704.029,67 €	3.904.164,54 €
A.2 lavori a misura	15.298,69 €	3.365,71 €	18.664,40 €
totale lavori	<b>3.215.433,56 €</b>	<b>707.395,38 €</b>	<b>3.922.828,94 €</b>
B.5 IMPREVISTI (5% di A.1+A.2+A.3)	134.833,34 €	29.663,33 €	164.496,67 €
<b>TOTALE LAVORI/FORNITURE BASE D'ASTA</b>	<b>3.350.266,90 €</b>	<b>737.058,72 €</b>	<b>4.087.325,62 €</b>
A.3 ONERI DELLA SICUREZZA	74.500,00 €	16.390,00 €	90.890,00 €
B.1 LAVORI IN ECONOMIA previsti in progetto esclusi dall'appalto	91.500,00 €	20.130,00 €	111.630,00 €
B.2 ONERI DI ALLACCIO A PUBBLICI SERVIZI	35.000,00 €	7.700,00 €	42.700,00 €
B.3 ONERI DI DISCARICA	20.000,00 €	4.400,00 €	24.400,00 €
C SPESE GENERALI (circa 12% di A.1+A.2+A.3+B.1+B.2+B.3+B.4+B.6)	393.156,09 €	86.494,34 €	479.650,43 €
<b>FINANZIAMENTO TOTALE</b>	<b>5.705.824,09 €</b>	<b>1.136.337,55 €</b>	<b>6.842.161,64 €</b>

**DATO ATTO CHE** per fatti imprevisti verificatisi in corso d'opera, in base a quanto previsto all'art. 106 del d.lgs. 50/16, il Direttore Lavori, Ing. Antonello Desideri, ha concordato con il sottoscritto Responsabile del procedimento di avviare la procedura per la redazione di una perizia di variante non suppletiva che riguarda modifiche non sostanziali, adeguamenti a prescrizioni autorizzative da parte di terzi, circostanze impreviste ed imprevedibili per la stazione appaltante e varianti finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità il tutto non alterando la natura generale del contratto;

**ATTESO CHE** con nota del 27/12/2024, acquisita al protocollo consortile n. 4030 del 30/12/2024, il Direttore dei Lavori, Ing. Antonello Desiderio, ha presentato la perizia non suppletiva di variante, integrata con le migliorie in sede di offerte in sede di gara, composta da 35 elaborati, in atti d'ufficio;

**VISTA** la Relazione di perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta in data 30/12/2024 dal Sottoscritto Responsabile del Procedimento, in atti d'ufficio, con la quale si esprime un giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia n suppletiva di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**RILEVATO CHE**

- con la presente perizia non suppletiva di variante non si è proceduto a modifiche rispetto al progetto esecutivo approvato, se non nella ricalibrazione delle opere di contenimento dei piazzali di servizio e

- nell'implementazione degli interventi di progetto al fine di aderire alle sopraggiunte prescrizioni impartite dagli Enti sovraordinati;
- le modifiche introdotte al progetto sono funzionali alla natura dell'intervento, ovvero agli scopi prefissati con il finanziamento concesso, in quanto prioritariamente diretti alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico e sono localizzate sui luoghi oggetto dell'intervento principale, e non determinano modifiche all'importo contrattuale, che rimane invariato in € 3.289.933,56;
  - negli elaborati grafici allegati alla stessa sono meglio specificati e dettagliati tutti gli elementi geometrici e caratteristici del progetto di variante in parola, tengono conto anche delle migliorie offerte dall'ATI appaltatrice in sede di gara;
  - le varianti proposte:
    - a) non modificano le caratteristiche dell'operazione che hanno determinato in fase di istruttoria di domanda di sostegno l'attribuzione di punteggi, relativi a criteri di selezione, tali da far collocare le stesse in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.
    - b) non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'operazione oggetto di concessione del contributo pubblico.
  - l'importo del contratto d'appalto con l'ATI aggiudicataria Edilflorio S.r.l. -Tenaglia S.r.l. resta immutato rispetto a quello sottoscritto in data 07/10/2021 innanzi al notaio Stefano Anzideo, registrato in Pescara il 13/10/2021 al n. 11303 serie 1T;
  - il quadro economico dell'intervento resta immutato rispetto a quello approvato con Decreto n. 19752 del 16/01/2023 del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3;

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui al bando di selezione delle proposte progettuali – Reg. U.E. 1305/2013 PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammmodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche - TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue;

**RITENUTO** dover procedere all'approvazione della perizia non suppletiva di variante, come predisposta dal direttore dei lavori, Ing. Antonello Desideri, ed assunta in atti d'ufficio al prot. cons. n. 4030 del 30/12/2024 relativa alla realizzazione dell'intervento "Lavori completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC - IIIN", CUP I88H12000200006 - CIG 8131820E23, di cui al contratto d'appalto stipulato innanzi al notaio Stefano Anzideo con l'ATI aggiudicataria Edilflorio S.r.l. -Tenaglia S.r.l., registrato in Pescara il 13/10/2021 al n. 11303 serie 1T;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 19/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2024;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 19/09/2024 con la quale è stata approvata la prima variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 27/11/2024 con la quale è stata approvata la seconda variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024;

**VISTI** gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 12/06/2024, recante "*Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale*" con la quale è stato assegnato al Direttore Generale un budget finanziario necessario all'adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per l'annualità 2024";

**VISTA** la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)";

## **DETERMINA**

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;

2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la perizia non suppletiva e di variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 del contratto d'appalto stipulato dinanzi al notaio dott. Stefano Anzideo di Pescara con l'ATI Edilflorio S.r.l. -Tenaglia S.r.l., registrato in Pescara il 13/10/2021 al n. 11303 serie 1T, relativo all'intervento "Lavori completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC - IIIN", CUP I88H12000200006 - CIG 8131820E23;
3. di approvare l'atto di sottomissione, sottoscritto dalle parti, dando atto che i lavori oggetto di variante vengono eseguiti dall'ATI Edilflorio S.r.l. -Tenaglia S.r.l. alle medesime condizioni del contratto principale;
4. di dare atto che
  - le varianti proposte non modificano le caratteristiche dell'operazione che hanno determinato in fase di istruttoria di domanda di sostegno l'attribuzione di punteggi, relativi a criteri di selezione, tali da far collocare le stesse in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.
  - le varianti proposte non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'operazione oggetto di concessione del contributo pubblico.
  - L'importo del contratto d'appalto con l'ATI aggiudicataria Edilflorio S.r.l. -Tenaglia S.r.l. resta immutato rispetto a quello sottoscritto in data 07/10/2021 innanzi al notaio Stefano Anzideo, registrato in Pescara il 13/10/2021 al n. 11303 serie 1T;
  - il quadro economico dell'intervento resta immutato rispetto a quello approvato con Decreto n. 19752 del 16/01/2023 del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3;
5. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo pretorio, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Tommaso Valerio  
*firmato digitalmente*

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data \_\_\_\_\_ all'albo pretorio del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti*", ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020.

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Maria Marchetti